

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตา อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง

<http://www.obtpongtao.go.th>

E-Mail: \obtpongtao outlook.com

A collage of images showing the town of Pong Tao. The top part features a large, ornate temple with a green roof and white walls, surrounded by lush green trees. Below the temple, there's a smaller building with a red roof, possibly a school or community center. The bottom part of the collage shows a group of people, including children and adults, standing in front of a building, possibly a school or community center. The overall scene is vibrant and colorful, showcasing the local architecture and community.[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา
อำเภอวัง จัหวัดลำปาง

สำนักปลัด

โทร. ๐-๕๔๐๑-๙๘๒๐

<http://www.pongtao.go.th>

E-Mail=>obtpongtao@outlook.com

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ที่ 1 ข้างลำห้วยแม่เกวียน หน้าบ้านนายสมชาย ม่วงแก้ว ถึงบ้านนายสว ย ไซยาโส	348,000	ก.ย. - ธ.ค.67	✓			347,000.00	
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ที่ ๑ สายทุ่งหลวง	272,000	ยกเลิกโครงการ					
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 2 ซอย 9 (บ้านมานะพันธุ์)	499,000	ส.ค. -พ.ย.67	✓			448,000.00	
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 4 จากบ้านนายชั้น สุวรรณโน ถึง บ้านนายจักรกฤษ มุลแก้ว	136,000	ส.ค. -พ.ย.67	✓			136,000.00	
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 4 บริเวณหลังวัดเมืองมูล จำนวน 2 จุดดำเนินการ	91,000	ส.ค. -พ.ย.67	✓			91,000.00	
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 5 บ้านนายสวาท	68,000	ส.ค. -พ.ย.67	✓			68,000.00	
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 5 สายบ้านนายจู กันไชยา	60,000	ต.ค.67-ม.ค.68	✓			60,000.00	
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 5 บ้านนายสุรัตน์ ถึงสวนนายสุทัศน์	242,000	ส.ค. -พ.ย.67	✓			241,000.00	
9	ปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 6 สายหลักหมู่บ้าน	497,000	ต.ค.67-ม.ค.68	✓			497,000.00	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 10 สายบ้านนายอาชา-นายอาผา	271,000	พ.ค.-ส.ค.67	✓			269,372.95	
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 10 สายไปบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์	256,000	พ.ค.-ส.ค.67	✓			249,000.00	
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนายเสถียร เมืองมา	113,000	ต.ค. 67-ม.ค.68	✓			113,000.00	
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 12 สายไปบ่อขยะ	408,000	ต.ค. 67-ม.ค.68	✓			408,000.00	
14	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 หน้าบ้านนายอำนาจ ไชยาโส - หน้าบ้านนายอำนาจ ไชยาโส -บ้านนางสมพร สุวรรณโน ถึงบ้านนายสมนึก อิมใจ	260,000	ก.ย.-ธ.ค.67	✓			260,000.00	
15	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 สายกลางหมู่บ้าน	401,000	ก.ย.-ธ.ค.67	✓			400,000.00	
16	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 11 หน้าบ้านนายเกาหมวง	325,000	พ.ค.-ส.ค.67	✓			255,000.00	
17	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 11 หน้าบ้านนายชัยวัฒน์ ถึง บ้านนายไพบูลย์	302,000	ก.ย.-ธ.ค.67	✓			240,500.00	
18	ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน,สะพาน อาคาร และสิ่งก่อสร้าง สาธารณะประโยชน์ หมู่ 1 - 13 ต.ปงเตา	800,000	ม.ค. - ส.ค. 67			✓	-	
19	ปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overlay) บ้านปงเตา หมู่ที่ 1 ถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน จากสามแยกถึงบ้านนายเกษมเชื่อมบ้านปงเตา หมู่ที่ 12 ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง	490,000	ก.พ.-พ.ค.67	✓			447,000.00	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
20	ปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (overlay) บ้านห้วยฮ่อม หมู่ที่ 2 ถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน ซอย 6 เชื่อมถนนพหลโยธิน ต.พงเตา อ.จาว จ.ลำปาง	490,000	ก.พ.-พ.ค.67	✓			457,000.00	
21	ปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (overlay) บ้านปันใต้ หมู่ที่ 5 ถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน ซอย 1	490,000	มี.ค.-มี.ย.67	✓			457,000.00	
22	ปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (overlay) บ้านปันพัฒนา หมู่ที่ 9 ถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน	490,000	มี.ค.-มี.ย.67	✓			448,000.00	
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 3 หน้าบ้านยายแสง	97,000	มี.ค.-มี.ย.67	✓			97,000.00	
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 3 ซอยหน้าบ้าน อาบอรุณไปสันบวก	338,000	มี.ค.-มี.ย.67	✓			337,000.00	
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 4 บ้านนายธนธร สุวรรณ	442,000	ก.ค.-ต.ค.67	✓			441,000.00	
26	ปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 6 สายหลักหมู่บ้าน	497,000	ธ.ค.67-มี.ค.68	✓			497,000.00	
27	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ 7 สายหลักหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 เชื่อม หมู่ที่ 13	1,079,000	มี.ย.-ต.ค.67	✓			879,000.00	
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ 8 ซอยหน้าบ้านนายบุญแต่ง	104,000	มี.ย.-ต.ค.67	✓			102,500.00	
29	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ 8 สายห้วยฮางหมู เชื่อมลำเหมืองทุ่งพรวัว	333,000	มี.ค.-มี.ย.67	✓			332,000.00	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ 8 ซอยหน้าบ้าน นายเอนก ศรีจันทร์	59,000	มี.ค.-มี.ย.67	✓			59,000.00	
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ 10 สายหน้าบ้านนายอาทิตย์ อายี	120,000	ม.ค.-เม.ย.68	✓			120,000.00	
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ 10 สายไปโบสถ์	340,000	ม.ค. - เม.ย.68	✓			340,000.00	
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ 12 ข้างโรงสีข้าว นายบัน สมใจ	260,000	ก.ค.-ต.ค.67	✓			260,000.00	
34	ขยายผิวจราจรถนน คสล. เส้นทางเข้าสู่หมู่บ้านปงเตาหมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 1 ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง	280,000	ก.ค.-ต.ค.67	✓			280,000.00	
35	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เชื่อมหมู่บ้าน ระหว่างบ้านขุนแหง หมู่ ๗ กับบ้านพร้าวใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ต.ปงเตา เชื่อมทางหลวงเอเชียสาย ๒ (AH๒)	499,000	ยกเลิกโครงการ					
36	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑๑ หน้าบ้านนางสาวรัตติกาล	190,000	ธ.ค.67-มี.ค.68	✓			190,000.00	
37	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑๑ หน้าบ้านนายเอเม้ง	280,000	ธ.ค.67-มี.ค.68	✓			280,000.00	
38	ก่อสร้างรางส่งน้ำเหมืองกลาง หมู่ที่ ๘ (ต่อจากจุดเดิม)	478,000	พ.ค.-ส.ค.67	✓			432,000.00	
39	การขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้ง/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ทางแยก,ซอยในหมู่บ้าน ต.ปงเตา	200,000	-			✓	-	
		12,905,000					10,538,372.95	

2. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	รณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10,000	ม.ค. - ก.ย.67			✓	-	
2	รณรงค์ป้องกันไฟฟ้าและลดการเผาเตรียมพื้นที่เกษตร	20,000	ธ.ค. 66 -ก.ย.67	✓			2,550.00	
3	ส่งเสริมการกำจัดขยะโดยชุมชน	148,500	ต.ค. 66- ก.ย.67	✓			148,400.00	
4	การอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	20,000	9 -24 ก.ย.67	✓			20,000.00	
5	ปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญ	10,000	ต.ค. 66 -ก.ย.67	✓			900.00	
6	อาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า	10,000	31 ก.ค.-2 ส.ค.67	✓			10,000.00	
7	อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	10,000	ต.ค. 66 -ก.ย.67			✓	-	
		228,500					181,850.00	

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพและทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาทย่อย	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
1	ปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงาน	14,275,200	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	✓			13,522,200.00		
2	ปฐมนิเทศบุคลากร	4,372,800	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	✓			3,894,200.00		
3	ปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงาน	312,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	✓			312,000.00		
4	กองทุนสนับสนุนการดำเนินงาน	100,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	✓			100,000.00		
5	กองทุนสนับสนุนการดำเนินงาน	547,448	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	✓			318,839.00		
6	สนับสนุนการดำเนินงาน	110,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	✓			19,975.00		
7	ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	5,000	ก.พ. - ก.ย. 67			✓	-		
8	ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	20,000	ก.พ. - ก.ย. 67			✓	-		
9	จัดซื้องานบริการ	550,000	1 ก.พ.-30ก.ย. 67	✓			259,305.18		
10	จัดซื้องานบริการ	324,000	3 - 8 ต.ค. 67	✓			289,656.00		
11	จัดซื้องานบริการ	576,000	3 ต.ค. 67	✓			522,600.00		
12	โครงการการดำเนินงาน	11,750	3 ต.ค. 67	✓			11,750.00		
13	จัดซื้องานบริการ	5,000	20-23 ต.ค. 67	✓			5,000.00		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
14	อุดหนุนโรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียน (ค่ายวิชาการ)	25,000	20-23 ส.ค.67	✓			25,000.00	
15	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปงเตา -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามเหลี่ยม -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำตื้น	768,164	ต.ค. 66 ก.ย.67	✓			582,480.00	
16	สนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	40,000	11-24 ก.ย.67	✓			39,800.00	
17	การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา	20,000	ต.ค. 66 ก.ย.67	✓			15,000.00	
18	สนับสนุนกิจกรรมสภาวัฒนธรรม	10,000	1 ส.ค.67	✓			10,000.00	
19	สืบสานงานประเพณีลอยกระทง	100,000	ต.ค. -พ.ย.66	✓			68,000.00	
20	สืบสานประเพณีสลากภัต	10,000	ต.ค. -พ.ย.66			✓	-	
21	วันเข้าพรรษา	15,000	12 -24 ก.ค.67	✓			15,000.00	
22	ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีโล้ชิงช้า (แย้ชู่อ่าแฉั่ว)	10,000	20-21 ส.ค.67	✓			675.00	
23	สืบสานประเพณีสงกรานต์	100,000	19 เม.ย.67	✓			70,000.00	
24	สนับสนุนกิจกรรมสภาวัฒนธรรมตำบลปงเตา	20,000	เม.ย.- ส.ค.67			✓	-	
25	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	50,000	7 ก.พ.-23 ส.ค.67	✓			66,860.00	18,600
26	สนับสนุนกิจกรรมศูนย์กีฬาตำบลปงเตา	20,000	มี.ค. -มิ.ย.67			✓	-	
27	แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนด้านกีฬายาเสพติด ต.ปงเตา	190,000	ม.ค. -ก.พ..ย.67	✓			189,850.00	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
28	ระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	160,000	ธ.ค.66	✓			160,000.00	
29	การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่	100,000	21 พ.ค. 67	✓			7,200.00	
30	ผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีสดใส ใส่ใจดูแลผู้สูงอายุ	25,000	18 เม.ย.-1 พ.ค.67	✓			16,775.00	
31	จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	50,000	12 มิ.ย.-20 ส.ค.67	✓			32,862.00	
32	ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่ยังเป็นพาหะนำเชื้อ และ/หรือโรคติดต่อมาโดยแมลง	50,000	6 -11 มิ.ย.67	✓			50,000.00	
33	สัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	40,000	15 พ.ค.67	✓			19,900.00	
34	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านปางเตา หมู่ที่ 1	20,000	13 พ.ค.67	✓			20,000.00	
35	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านห้วยอุ้น หมู่ที่ 2	20,000	13 พ.ค.67	✓			20,000.00	
36	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านพร้าว หมู่ที่ 3	20,000	13 พ.ค.67	✓			20,000.00	
37	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านปันเหนือ หมู่ที่ 4	20,000	13 พ.ค.67	✓			20,000.00	
38	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านปันใต้ หมู่ที่ 5	20,000	13 พ.ค.67	✓			20,000.00	
39	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านบ่อสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 6	20,000	13 พ.ค.67	✓			20,000.00	
40	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านขุนแหง หมู่ที่ 7	20,000	13 พ.ค.67	✓			20,000.00	
41	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 8	20,000	13 พ.ค.67	✓			20,000.00	
42	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านปันพัฒนา หมู่ที่ 9	20,000	13 พ.ค.67	✓			20,000.00	
43	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านห้วยน้ำตัน หมู่ที่ 10	20,000	13 พ.ค.67	✓			20,000.00	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
44	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ 11	20,000	13 พ.ค.67	✓			20,000.00	
45	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านปางเตา หมู่ที่ 12	20,000	13 พ.ค.67	✓			20,000.00	
46	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านพร้าวใหม่พัฒนา หมู่ที่ 13	20,000	13 พ.ค.67	✓			20,000.00	
47	พัฒนาหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	540,000	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	✓			495,000.00	
48	ฝึกอบรม/ซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	20,000	9-26 ก.ย.67	✓			10,650.00	
49	ตั้งจุดบริการประชาชน เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ	20,000	ต.ค. 66 ก.ย.67	✓			14,550.00	
50	ฝึกทบทวนและ/หรือจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	100,000	17 พ.ค.-18 มิ.ย.67	✓			27,115.00	
51	ฝึกอบรมการใช้วิทยุสื่อสารคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่	20,000	ต.ค. 66 ก.ย.67			✓	-	
52	ป้องกัน แก้ไขปัญหาหยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน	20,000	28 มิ.ย.67	✓			2,550.00	
53	ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลปางเตา	15,000	27 ส.ค.-10 ก.ย.67	✓			15,000.00	
54	หนังสือพิมพ์หมู่บ้าน	52,000	ต.ค. 66 ก.ย.67	✓			52,000.00	
55	การส่งเสริมบทบาทสตรีในการแก้ไขปัญหาสังคม	15,000	มี.ค. -พ.ค.67			✓	-	
56	สนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลปางเตา	20,000	พ.ย. 66 ส.ค.67			✓	-	
57	กิจกรรมเทิดพระเกียรติและเทิดทูลปกป้องสถาบัน	15,000	ต.ค. 66 ก.ย.67	✓			18,555.00	
58	อัยสอนลูก อัยสอนหลาน	10,000	เม.ย. -ส.ค.67			✓	-	
59	ศูนย์ข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น	20,000	7 พ.ค.67	✓			15,000.00	
60	อบต. เคลื่อนที่	10,000	ต.ค. 66 ก.ย.67			✓	-	
61	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	15,000	30 พ.ค.67	✓			7,300.00	
62	สนับสนุนการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	10,000	ต.ค. 66 ก.ย.67	✓			1,950.00	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
63	ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	20,000	30 ส.ค.-5 ก.ย.67	✓			19,985.00	
64	คำบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย	5,000	21 พ.ค.67	✓			5,000.00	
65	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภองาว	27,000	ต.ค. 66 ม.ค.67	✓			27,000.00	
66	จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด อำเภองาว	30,000	29 ก.พ.67	✓			30,000.00	
67	ก่อสร้างหลังคา พร้อมปรับปรุงทางเดิน เข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปงเตา	400,000	ม.ค.-เม.ย.68		✓		400,000.00	
68	ก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมหลังคามานะสถานบ้านพร้าว หมู่ ๑๓	272,000	ค.ต.67-ม.ค.68		✓		259,000.00	
69	ก่อสร้างลาน คสล. เอนกประสงค์มานะสถานบ้านพร้าว หมู่ ๑๓	495,000	ม.ค. -ส.ค.67		✓		414,100.00	
70	ก่อสร้างห้องน้ำ ศพด.บ้านสามเหลี่ยม	136,000	ม.ค. -ส.ค.67			✓	-	
		25,559,362					22,699,682.18	

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	พัฒนาบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลปงเตา	20,000	17 มี.ค.-1เม.ย.67	✓			19,950.00	
2	ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ	20,000	พ.ย. 66 -ส.ค.67			✓	-	
3	ส่งเสริมและพัฒนากาผลิตข้าว	20,000	เม.ย. -ก.ค.67			✓	-	
4	ส่งเสริมการปลูกพืชบนพื้นที่สูง	10,000	ธ.ค. 66 -ก.ค.67			✓	-	
5	ส่งเสริมศูนย์ป้องกันและการแก้ไขปัญหาโรคพืช/โรคสัตว์	20,000	ธ.ค. 66 -ก.ย.67			✓	-	
6	ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน	20,000	11 -19 ก.ย.67	✓			20,000.00	
7	สนับสนุนการจัดกิจกรรมแสดงของดีอำเภอในในงานฤดูหนาว และของดินครลำปาง	10,000	ต.ค. 66 ก.พ.67	✓			10,000.00	
8	พัฒนา/ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	20,000	ต.ค. 66 ก.ย.67			✓	-	
		140,000					49,950.00	

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	พัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบลผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป	190,000	20 มี.ค.-9 เม.ย.67	✓			92,399.00	
2	กำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	959,000	ต.ค. 66 ก.ย.67	✓			714,202.00	
3	พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้	30,000	ต.ค. 66 ก.ย.67			✓	-	
4	ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.ปงเตา	740,000	เม.ย.-ส.ค.68		✓		694,505.59	
		1,919,000					1,501,106.59	